



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: **213 20 63 776**  
**213 20 63 538**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 17<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθ.746/2018**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **27-03-2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **60048** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **22-03-2018**.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>**

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ», συμβατικής δαπάνης 284.586,50 Ευρώ με Φ.Π.Α. αναδόχου εταιρείας ΓΕΩΤΕΡ Α.Ε.

**Παρόντες:**

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Βρύνα Φωτεινή
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

**Τα αναπληρωματικά μέλη:**

- Νερούτσου Μαρία
- Λεβέντη Αγγελική

**Απόντες:**

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Μπαλού Αλεξάνδρα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 59250/23-03-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων στην οποία αναφέρονται τα εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον Οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017).

4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
7. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
8. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημ. έργων».
9. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
10. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
11. Την από 24/5/2016 Εργολαβική Σύμβαση για την κατασκευή του υπόψη έργου, συμβατικού αντικειμένου 284.586,50 € με το Φ.Π.Α.
12. Την συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου η οποία ήταν οκτώ μήνες ήτοι μέχρι 24/1/2017.
13. Την υπ' αρ. 111136/21-6-2016 Απόφαση της Δ/νουςας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.
14. Την υπ' αρ. 4/2017 (1η Συνεδρίαση/4-1-2017) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 5 μήνες ήτοι έως 24/6/2017 λόγω της ανάγκης μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ και της χειμερινής περιόδου.
15. Την υπ' αρ. 1406/2017 (31η Συνεδρίαση/9-6-2017) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 5 μήνες ήτοι έως 24/11/2017.
16. Την υπ' αρ. 3120/2017 (63η Συνεδρίαση/22-11-2018) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 5 μήνες ήτοι έως 8/4/2018.
17. Την υπ' αρ. πρωτ.882/27-1-2017 κυκλοφοριακή μελέτη της Αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή του τεχνικού στην εκβολή του ρέματος της Σκοτεινής της Ν. Αίγινας .
18. Την υπ' αρ. 104429/1032/6-12-2018 (ΦΕΚ 4425/Β/15-12-2018) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
19. Η με αρ. πρωτ. 59250/22-3-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρεία ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης του έργου του θέματος έως 08/08/2018.

#### ΕΠΕΙΔΗ

1. Με το έργο του θέματος εκτελούνται εργασίες συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης και ανακατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων σε ρέματα εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε.Νήσων καθώς και καθαρισμοί ρεμάτων.
2. Η ανάδοχος εταιρεία ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε. με την από 22/3/2018 αίτησή της, ζητά τη χορήγηση παράτασης του έργου του θέματος έως την 08/08/2018 λόγω: α) των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την χειμερινή περίοδο που κατέστησαν αδύνατη την θεμελίωση του τεχνικού μέσα στο ρέμα β) της ύπαρξης σαθρού εδάφους, λόγω της περιεκτικότητάς του σε μεγάλα ποσοστά αργίλου από το προβλεπόμενο, το οποίο αποκαλύφθηκε μετά την κατεδάφιση του παλιού τεχνικού γ) την καθυστέρηση έγκρισης της κυκλοφοριακής μελέτης και της υλοποίησης της λόγω των εορτών και των καιρικών συνθηκών δ) της δυσκολίας που υπάρχει λόγω του υγρού περιβάλλοντος (θάλασσας) ε) των προβλημάτων αδειοδότησης των παρασκευαστηρίων σκυροδέματος στη Ν. Αίγινα.
3. Με το υπ' αρ. πρωτ.882/27-1-2017 έγγραφό της η Ανάδοχος Εταιρεία κατέθεσε την κυκλοφοριακή μελέτη με την οποία προτείνεται η διέλευση των οχημάτων με προορισμό την Πέρδικα, από την οδό Καπποδιστρίου η οποία είναι παράλληλη αρτηρία με την παραλιακή οδό Τόπη Χατζή.
4. Με την από 27/4/2017 πρόσκληση κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αίγινας για σύγκληση συνεδρίασης με θέμα την έγκριση της από 27/1/2017 κατατεθείσα κυκλοφοριακή μελέτη του έργου του θέματος, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας,

δείχνοντας την αντίθεσή του Δ.Σ. στο κλείσιμο της παραλιακής οδού και στη διέλευση των οχημάτων με προορισμό την Πέρδικα, από την οδό Καποδιστρίου.

5. Με την υπ'αρ. 5017/5-5-2017 αίτηση του, προς το Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας της Δ/σης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, ο Δήμος Αίγινας ζητά την έγκριση κατασκευής προσωρινής παράκαμψης του παραλιακού δρόμου Αίγινας-Πέρδικας εντός της ζώνης του αιγιαλού.
6. Με το υπ'αρ. 6533/1478/12-6-2017 έγγραφο της το Τμήμα Αιγιαλού και παραλίας της Δ/σης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, μας ενημερώνει ότι δεν προβλέπεται ότι μπορεί να εγκριθεί με την έκφραση σύμφωνης γνώμης από την Υπηρεσία τους η παράκαμψη εντός της ζώνης του αιγιαλού και προτείνει την αναζήτηση παράκαμψης εκτός της ζώνης του αιγιαλού.
7. Με την υπ'αρ. 138/2-10-2017 Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αίγινας ενέκρινε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου .
8. Με την υπ'αρ. 104429/1032/6-12-2018 (ΦΕΚ 4425/Β/15-12-2018) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
9. Οι εργασίες για την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης και ο αποκλεισμός της οδού Τότη Χατζή ξεκίνησαν μετά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και μετά την ολοκλήρωση αυτών και όταν οι καιρικές συνθήκες το επέτρεψαν λόγω των ομβρίων υδάτων που υπήρχαν στο ρέμα, ξεκίνησαν οι εργασίες για την καθαίρεση του παλιού τεχνικού. Κατά την ολοκλήρωση των εκσκαφών θεμελίωσης προέκυψε η αναγκαιότητα προσαρμογής της μελέτης στο αργιλικό υπόστρωμα που αποκαλύφθηκε, το οποίο περιείχε μεγάλο ποσοστό ιλύος γεγονός που καθιστά αφενός την ανάγκη σύνταξης γεωτεχνικής μελέτης για την επιλογή του κατάλληλου τρόπου θεμελίωσης, την σταθεροποίηση των πρανών, της επιφάνειας θεμελίωσης σε συνδυασμό με τις εργασίες διαμόρφωσης της στάθμης αυτής και της απαιτούμενης απάντλησης των υδάτων. Συνεπεία των ανωτέρω είναι η εκτέλεση νέων εργασιών οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της αρχικής σύμβασης και κατ' επέκταση η σύνταξη 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).
10. Για την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω τεχνικού της Σκοτεινής απαιτείται χρόνος 2 μηνών (60 ημέρες) σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Επίσης, οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν ακόμη την έγκαιρη κατασκευή των εργασιών (15 ημέρες). Για την σύνταξη και τελική έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Τεχνικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Ελεγκτικό Συνέδριο) απαιτείται 45 ημέρες. Η συνολική καθυστέρηση που προκύπτει υπολογίζεται σε **120 ημέρες** (60+15+45).
11. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου δικαιολογείται η αιτούμενη παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση για την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ**», συμβατικής δαπάνης 284.586,50 Ευρώ με ΦΠΑ αναδόχου εταιρείας ΓΕΩΤΕΡ Α.Ε κατά 120 ημέρες ήτοι έως την 8/8/2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ**», συμβατικής δαπάνης 284.586,50 Ευρώ με ΦΠΑ αναδόχου εταιρείας ΓΕΩΤΕΡ Α.Ε κατά 120 ημέρες ήτοι έως την 8/8/2018.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του Αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

**Ο Πρόεδρος**

**Καραμάνος Χρήστος**

**Τα Μέλη**

**Αλεξίου Αθανάσιος**

**Δημάκος Δημήτρης**

**Μπαλάφας Γεώργιος**

**Σαπουνά Αγγελική**

**Βρύνα Φωτεινή**

**Αδαμοπούλου Αικατερίνη**

**Νερούτσου Μαρία**

**Λεβέντη Αγγελική**